

Rauch-Druck-Anlage RDA Inbetriebnahme - Checkliste

Bauvorhaben	
Anschrift	

Bauherr	
---------	--

Bauleiter/ Projektleiter	Firma	AP vor Ort: Name/Telefon
-----------------------------	-------	--------------------------

Elektroinstallation	Firma	AP vor Ort: Name/Telefon
---------------------	-------	--------------------------

Termine	Inbetriebnahme	TÜV-Abnahme
---------	----------------	-------------

Dieses Dokument ist bis spätestens 3 Arbeitstage vor Inbetriebnahmetermin ausgefüllt und unterschrieben an den Absender zurückzusenden. Erfolgt dies nicht, kann der vereinbarte Inbetriebnahme-/Abnahmetermin nicht abgesichert werden.

Es ist sicherzustellen, dass bauseits installierte Komponenten und Anlagen (wie Brandmeldeanlagen, Fenster-Stellantriebe, Freilauftürschließer, Entrauchungsklappen u.a.), welche von der RDA-Anlage angesteuert werden sollen bzw. auf die RDA-Steuerung aufgeschaltet werden, zum Inbetriebnahmetermin fachgerecht montiert und angeschlossen sind. Ein für diese Komponenten zuständiger Monteur/Installateur ist zur Inbetriebnahme vor Ort anwesend.

Firma	Name	Telefon

Um einen zügigen und problemfreien Ablauf der Inbetriebnahme und TÜV-Abnahme zu gewährleisten, sind folgende Aufgaben zu realisieren und deren Erledigung zu bestätigen:

		<input checked="" type="checkbox"/>
1.	Die Nötige Baufreiheit zur Inbetriebnahme und TÜV-Abnahme ist hergestellt/ wird garantiert. Alle staubproduzierenden Arbeiten anderer Gewerke und Malerarbeiten sind abgeschlossen. Die Baustelle ist besenrein und staubfrei, sodass eine Beschädigung/Verschmutzung der RDA-Komponenten, wie Sensoren, und eine Beeinträchtigung anderer Gewerke durch die Inbetriebnahme/ TÜV-Abnahme ausgeschlossen werden.	<input type="checkbox"/>
2.	Alle erforderlichen Arbeiten in Vorbereitung der Inbetriebnahme/TÜV-Abnahme sind abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
3.	Netz-Zuleitung zum RDA Schaltschrank ist gelegt und auf Netzversorgung aufgeklemt (gesichert)	<input type="checkbox"/>
4.	Alle Kabel sind entsprechend Kabelzugliste und Brandschutzanforderungen fachgerecht bis zu den Komponenten/Feldgeräten endverlegt und in die Feldgeräte anschlussfertig eingeführt (Kabelenden 30cm überstehend). Eine provisorische Installation ist nicht zulässig.	<input type="checkbox"/>

5.	Alle Komponenten / Feldgeräte sind an ihrem Bestimmungsort endmontiert. Eine provisorische Installation ist nicht zulässig.	Stck	
	<ul style="list-style-type: none"> Lichtkuppel-/Dunkelklappen-/Jalousieklappen- Stellmotor. HINWEIS: Freigängigkeit des Spindelmotors wurde überprüft 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilator aufgestellt/ installiert inkl. Zubehör 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Reparaturschalter 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Rauchmelder 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Schaltschrank 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Kanalrauchmelder 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Druckknopfmelder 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Sirene 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Blitzleuchte 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Lüftungs-Schlüssel-Taster 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Drucksensor - zzgl. Leerrohr für Schlauchdurchführung nach außen verlegt, abgedichtet und Schlauchende als RDA-Bestandteil gekennzeichnet/ geschützt 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsdruckschalter - zzgl. Leerrohr für Schlauchdurchführung nach außen verlegt, abgedichtet und Schlauchende als RDA-Bestandteil gekennzeichnet/ geschützt 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturfühler (Decke Treppenhaus) 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Freilauftürschließer montiert und Kabel aufgelegt 		<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Fensteröffner/Schließer (bauseits vorhanden) montiert und Kabel aufgelegt 		<input type="checkbox"/>
6.	Alle Gebäudeöffnungen / Kabel- / Rohrdurchbrüche u.a. im/ zum Treppenraum sind fachgerecht verschlossen und dicht		<input type="checkbox"/>
7.	Alle Türen sind vorhanden, montiert und schließen vollständig und dicht. Hinweis: evtl. vorhandener Unterschnitt durch fehlenden Fußboden, ist durch geeignete Maßnahmen entsprechend abzudichten		<input type="checkbox"/>
8.	Strom auf der Baustelle ist vorhanden und angeschlossen (auch nach 16.00 Uhr nutzbar)		<input type="checkbox"/>
9.	Baulicht ist vorhanden (auch nach 16.00 Uhr nutzbar)		<input type="checkbox"/>
10.	Bei Vorhandensein eines Aufzugs, ist dessen Nutzungsmöglichkeit zu gewährleisten.		<input type="checkbox"/>

Datum/ Ort

Unterschrift/ Firmenstempel Bauleitung/Projektleiter